

UT273 QA检验测试报告

使用设备:电阻箱

环境温湿度: 25.4℃ / 65.2%

| 功能 | 量程 | 输入 | 准确度 | 允许最大误差 | 测试值 | 测试结果 | |
|------|-------|-------|---------------|--------------|--------------|-------|----|
| 接地电阻 | 0.1Ω | 0.02 | ±(1.0%+0.01Ω) | ±0.01Ω | 0.021Ω | 合格 | |
| | | 0.06 | | ±0.01Ω | 0.063Ω | 合格 | |
| | | 0.09 | | ±0.01Ω | 0.091Ω | 合格 | |
| | 1Ω | 0.20Ω | | ±0.01Ω | 0.200Ω | 合格 | |
| | | 0.60Ω | | ±0.02Ω | 0.61Ω | 合格 | |
| | | 0.95Ω | | ±0.02Ω | 0.96Ω | 合格 | |
| | 50Ω | 2.0Ω | | ±(1.5%+0.1Ω) | ±0.1Ω | 2.0Ω | 合格 |
| | | 20.0Ω | | | ±0.4Ω | 20.1Ω | 合格 |
| | | 49.0Ω | | | ±0.8Ω | 49.2Ω | 合格 |
| | 100Ω | 55.0Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±1.6Ω | 55.2Ω | 合格 | |
| | | 75.0Ω | | ±2.0Ω | 75.0Ω | 合格 | |
| | | 95.0Ω | | ±2.4Ω | 96Ω | 合格 | |
| | 200Ω | 105Ω | ±(3%+1Ω) | ±4.1Ω | 105Ω | 合格 | |
| | | 160Ω | | ±5.8Ω | 161Ω | 合格 | |
| | | 190Ω | | ±6.7Ω | 189Ω | 合格 | |
| | 400Ω | 250Ω | ±(6%+5Ω) | ±20Ω | 249Ω | 合格 | |
| | | 300Ω | | ±23Ω | 298Ω | 合格 | |
| | | 380Ω | | ±27.8Ω | 379Ω | 合格 | |
| | 600Ω | 450Ω | ±(10%+10Ω) | ±55Ω | 448Ω | 合格 | |
| | | 550Ω | | ±65Ω | 551Ω 599Ω | 合格 | |
| | 1000Ω | 600Ω | ±(20%+20Ω) | ±140Ω | 899Ω | 合格 | |
| 900Ω | | ±200Ω | | 899Ω | 合格 | | |



检测员:张琼